

まちづくり調整・ 都市整備・道路委員会 平成21年9月16日 道 路 局
---

## 道路局委託工事等事故再発防止委員会の開催状況について

東日本旅客鉄道株式会社に委託した河川改修工事（補助事業）において、補助金の返還等が発生したことを契機に、再発防止を図り、補助事業を適正に執行していくために設置した外部有識者委員会の開催状況を報告します。

### 1 開催状況

7月1日から9月7日までに委員会を6回開催し、これまでに概要説明、工事現場の視察、本市関係者のヒアリング等を実施し、課題の整理を行っている状況です。

### 2 委員会での主な意見

- 横浜市はJ R 東日本に設計から施工、施工監理まで委託しているため、J R 東日本にお任せ状態であったのではないか。
- 横浜市は工事の進捗管理ができておらず、組織としても進捗状況を把握していなかったのではないか。
- J R 東日本から設計、協定締結など事業の各段階に応じた手続きに必要な書類は横浜市に提出されていたのか。
- 委託工事について、進捗管理や検査などについて見直す必要があるのではないか。
- 透明性確保の通知が担当部署で周知されないなど、担当部署内の情報共有や連携ができていないことに端的に現れているように、組織として機能していなかったのではないか。

### 3 今後の予定

10月に委員会を3回開催し、これまでに明らかになった課題を整理し、再発防止策を検討していただく予定です。

最終的には、報告書としてとりまとめられます。